

独立行政法人国立高等専門学校機構 久留米工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	補 佐	係 長	担 当

質 疑 回 答 書

工 事 名: 久留米工業高専寄宿舎改修設計業務
 閲覧日時・場所: 令和7年2月18日(火)～2月19日(水) 9時から17時まで
 久留米工業高等専門学校 総務課掲示板

番号	図面 番号	質疑事項	回 答
1	-	工事車両の侵入経路について、正門からの入場は可能でしょうか。また、計画建物までの工事車両動線は、運動場や野球場を経由しなくても通行できるのでしょうか。	正門からの入場は可能ですが、朝の通学時間を避けるため朝9時以降での入場とします。また、計画建物までは運動場や野球場を経由しなくても通行可能です。
2	-	外部建具より漏水しているとありますが、漏水箇所は建具以外にもありますか。躯体の劣化による漏水箇所はありますか。	4階外壁部分で漏水箇所があります。建具よりの漏水は、現状ありません。
3	-	屋外電力線については新設と考えてよろしいでしょうか。	新設となります。
4	-	キューピクルについて、更新箇所をご教示ください。	変電室に設置してあるトランス1台の更新とします。 【該当機器の仕様】 製造年:1982年 製造会社:日立製作所 型式:SOU-CR 容量:75kVA
5	-	既存受水槽ならびに高架水槽について撤去とありますが、こちらは撤去→新設なのでしょうか。	撤去です。高架水槽は再設置しません。直圧方式に変更します。
6	-	ケーブルラックについては、露出で計画していると考えて宜しいでしょうか。	露出で良いです。
7	-	改修後1階平面図について、南側に便所とシャワー室が追加されていますが、屋外排水管へのルートはどのように考えているのでしょうか。	既存、床にピットがありますので、そこからの配管になります。
8	-	改修後1階平面図において、北側に多目的トイレ5㎡が2か所に変更されていますが、奥側のトイレはどこから入る計画になっているのでしょうか。また、一般的なバリアフリートイレの寸法である内法2.0mを確保できていない状況ですが、どのような計画を想定していますでしょうか。	奥側が、脱衣所からの入るようになっています。南側は、廊下からの侵入になります。寸法については、現場にて調整するようになります。
9	-	同じく改修後1階平面図の多目的トイレの西側に赤線がありますが、こちらは何を意味しているのでしょうか。	赤線は学内関係での表記となりますので、特に意味はありません。
10	-	改修後1階平面図において、事務室の南側に池というものがありますが、改修前のこのエリアは同様に池なのでしょうか。若しくは改修後に池とするのでしょうか。	改修前から池となっております。改修後も現状のままとします。
11	-	面積表について、この面積表は延べ床面積を示しているのでしょうか。面積区分の左右の違いについてご教示ください。	面積表は「床面積」の数値をご参照ください。「面積区分」については上記9と同様に学内関係のものになります。
12	-	特記仕様書の履行期限に実施設計令和7年7月1日まで、積算業務令和7年7月11日までとありますが、業務条件概要書には、実施設計図及び数量調書を6月20日、内訳書を6月27日までに提出とあります。どちらが正でしょうか。	今回、この工事の入札公告を6月30日を予定しております。数量、図面をその前にいただき、内訳書をその1週間後に確認するようにしております。もし、予算超過した場合、公告後に再修正を行います。7月11日まで、全ての調整を完了する事を目的としております。